

Δράση «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879

**Ενημερωτικό Υπόμνημα
για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879**

3 Οκτωβρίου 2025

Περιεχόμενα

Πίνακας περιεχομένων

1	Εισαγωγή	1
2	Τρέχουσα Κατάσταση των Έργων	3
2.1	Μη συμβασιοποιημένα υποέργα	4
2.2	Συμβασιοποιημένα Υποέργα	5
2.2.1	(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)	5
2.2.2	(Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)	8
	Παράρτημα Ι (Μη συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)	12
	Παράρτημα ΙΙ (Μη συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)	13
	Παράρτημα ΙΙΙ (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)	16
	Παράρτημα ΙV (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)	38
	Παράρτημα V (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) (MIS 5149753)	41
	Παράρτημα VI (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών (MIS 5162349)	42
	Παράρτημα VII (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)	45

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1-1 Έργα της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879	1
Πίνακας 1-2 Ορόσημα & Ενδιάμεσα Βήματα της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879	1
Πίνακας 2-1 Συγκεντρωτικά _Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)	3
Πίνακας 2-2 Συγκεντρωτικά _Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)	3
Πίνακας 2-3 Συγκεντρωτικά _Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) «Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)	3
Πίνακας 2-4 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)	4
Πίνακας 2-5 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) «Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)	4

**Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025**

Πίνακας 2-6 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832).....	7
Πίνακας 2-7 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832).....	10
Πίνακας 2-8 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) (MIS 5149753)	11
Πίνακας 2-9 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών (MIS 5162349).....	11
Πίνακας 2-10 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)	11

1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ Β' 3527/02.08.2021), ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327 (ΦΕΚ Β' 6507/31.12.2021), ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36607/1330 (ΦΕΚ Β' 2504/20.05.2022) και ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36859/1335 (ΦΕΚ Β' 2504/20.05.2022), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ορίζεται ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879, που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση, όπως αυτά παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 1-1 Έργα της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879

MIS ΟΠΣ ΤΑ	Τίτλος Έργου
5164832	(Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)
5149753	SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)
5162349	(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών
5165213	(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών

Βάσει της από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21 ADD 1), καθορίζονται τα Ορόσημα – Στόχοι – Ενδιάμεσα Βήματα αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Εκτελεστική Απόφαση αναθεωρήθηκε πρόσφατα με την 11101/25 Απόφαση, οπότε αναθεωρήθηκε και το σχετικό Παράρτημα (11101/25 ADD 1), όπου ορίζονται τα Ορόσημα και τα Ενδιάμεσα Βήματα του πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1-2 Ορόσημα & Ενδιάμεσα Βήματα της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879

Κωδικός Οροσήμου	Είδος Οροσήμου	Ονομασία Οροσήμου	Ημερομηνία Στόχος	Α/Α Αιτήματος Πληρωμής
RRF_027_1	Παρακολούθησης - Ενδιάμεσοι ΤΑ	Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του 30 τοις εκατό του συνόλου των συμβάσεων, σύμφωνα με τον τομέα παρέμβασης για το κλίμα του παρόντος μέτρου.	31/03/2022	-
RRF_027	Ορόσημο ΤΑ	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων. (Κοινοποίηση της ανάθεσης του 30 τοις εκατό του συνόλου συμβάσεων.)	31/12/2022	3

**Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025**

Κωδικός Οροσήμου	Είδος Οροσήμου	Ονομασία Οροσήμου	Ημερομηνία Στόχος	Α/Α Αιτήματος Πληρωμής
RRF_028_1	Παρακολούθησης - Ενδιάμεσοι ΤΑ	Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του υπόλοιπου 70 τοις εκατό του συνόλου των συμβάσεων.	31/12/2022	-
RRF_028	Ορόσημο ΤΑ	Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων. (Κοινοποίηση της ανάθεσης του 100 τοις εκατό του συνόλου των συμβάσεων.)	31/12/2023	5
RRF_029	Ορόσημο ΤΑ	Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.	31/12/2025	9

Το παρόν ενημερωτικό υπόμνημα συντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πορεία υλοποίησης των Έργων της Δράσης 16879 έως και την 03.10.2025. Ειδικότερα, αναφορικά με τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ και ΕΠΣ με MIS 5164832) αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση τόσο για τα στάδια έως και την υπογραφή της σύμβασης, όσο και για τη φάση υλοποίησής τους, ενώ για τα υπόλοιπα έργα της δράσης (MIS 5149753, 5162349 & 5165213) αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση μόνο για τα στάδια έως και την υπογραφή της σύμβασης. Σε επόμενη φάση το παρόν ενημερωτικό θα προσαρμοστεί αντίστοιχα και για τα τελευταία.

2 Τρέχουσα Κατάσταση των Έργων

Οι ακόλουθοι Πίνακες 2-1 έως 2-3 παρουσιάζουν συγκεντρωτικά την τρέχουσα κατάσταση των ΤΠΣ & ΕΠΣ (MIS 5164832), καθώς και του έργου (Sub.5) «Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)» με κριτήριο το εάν οι αντίστοιχες μελέτες έχουν συμβασιοποιηθεί ή όχι.

Επίσης, στους Πίνακες 2-4 έως 2-10 παρουσιάζονται επιπλέον λεπτομέρειες που αφορούν και τα υπόλοιπα έργα της Δράσης. Σημειώνεται ότι όλες οι μελέτες που αντιστοιχούν στα έτερα έργα της Δράσης 16879 (MIS 5149753, 5162349) έχουν συμβασιοποιηθεί.

Πίνακας 2-1 Συγκεντρωτικά _ Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Πριν την Υπογραφή της Σύμβασης	8	24
Φάση Υλοποίησης (Συμβασιοποιημένα)	219	707
Γενικό Άθροισμα	227	731

Πίνακας 2-2 Συγκεντρωτικά _ Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Κατάσταση	Αριθμός Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Φάση Υλοποίησης (Συμβασιοποιημένα)	18
Γενικό Άθροισμα	18

Πίνακας 2-3 Συγκεντρωτικά _ Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) «Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Πριν την Υπογραφή της Σύμβασης	22	832
Φάση Υλοποίησης (Συμβασιοποιημένα)	1	149
Γενικό Άθροισμα	23	981

Η τρέχουσα κατάσταση των Έργων παρουσιάζεται αναλυτικά ανά Υποέργο στα Παραρτήματα Ι-ΙΙ για τα υποέργα που βρίσκονται σε στάδια έως και την υπογραφή της σύμβασης (5164832 & 5165213), ενώ για τα υποέργα τα οποία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, αντιστοιχούν οι Πίνακες των Παραρτημάτων ΙΙΙ-ΙΙΙ.

2.1 Μη συμβασιοποιημένα υποέργα

Συνοπτικά, η τρέχουσα κατάσταση των Έργων αναφορικά με τα μη συμβασιοποιημένα υποέργα παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 2-4 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Επιστροφή Δ3 από ΕΥΣΤΑ (για έγκριση Διακήρυξης)	4	9
Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης	1	4
Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης	2	8
Προδικαστική Προσφυγή Οικονομικού Φορέα (κατά της Απόφασης Κατακύρωσης)	1	3
Γενικό Άθροισμα	8	24

Πίνακας 2-5 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) «Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών	21	797
Προδικαστική Προσφυγή Οικονομικού Φορέα (κατά της Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών)	1	35
Γενικό Άθροισμα	22	832

2.2 Συμβασιοποιημένα Υποέργα

2.2.1 (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ 3545 Β'/03.08.2021) «Τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)» η Α' Φάση (Εκπόνηση μελέτης) των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων διακρίνεται σε δύο στάδια. Συνοπτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται αποτυπώνονται στο διάγραμμα Ροής Μελέτης & Έγκρισης ΤΠΣ (Εικόνα 2-1), που αποτελεί παράρτημα της ανωτέρω ΥΑ. Το διάγραμμα ροής της Εικόνας 2-1 έχει εξειδικευθεί περαιτέρω με το σχετικό Αναλυτικό Διάγραμμα Ροής Μελέτης & Έγκρισης ΤΠΣ του ΥΠΕΝ ([A.1 Roadmap ΤΠΣ 26.09.2024](#)).

Εξαιτίας της ταυτόχρονης έναρξης της κύριας Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) και των Υποστηρικτικών Μελετών, δηλαδή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) & της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Κλ. 1:25.000 (ΠΜΓΚ Α' Φάσης), σε ό,τι αφορά την καταγραφή της Πορείας Υλοποίησης των συμβάσεων μελετών ΤΠΣ είναι αναγκαία η επιλογή καταγραφής συγκεκριμένων κομβικών σταδίων:

1. Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση
2. Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση
3. Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ
4. Υποβολή Παραδοτέου του 1^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο
5. Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας του 1^{ου} σταδίου ΜΠΣ
6. Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής του 1^{ου} σταδίου ΜΠΣ
7. Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την παραλαβή του 1^{ου} σταδίου ΜΠΣ
8. Εντολή Έναρξης του 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΤΕΕ

3 Οκτωβρίου 2025

47629

Διάγραμμα ροής μελέτης και έγκρισης ΤΠΣ



**Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025**

Συνοπτικά, η τρέχουσα κατάσταση των 219 συμβασιολογημένων υποέργων του Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2-6.

Πίνακας 2-6 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός ΔΕ
Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	27	80
Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β΄ Φάση	10	31
Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	14	49
Υποβολή Παραδοτέου του 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	52	179
Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας του 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19	67
Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής του 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	10	23
Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την παραλαβή του 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	6	18
Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	81	260
Γενικό Άθροισμα	219	707

2.2.2 (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 510 Β'/09.02.2022) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΕΠΣ)» η Κύρια Μελέτη του ΕΠΣ εκπονείται σε μία φάση με δύο ενότητες, Α' Ενότητα – Διάγνωση & Β' Ενότητα – Πρόταση του ΕΠΣ. Συνοπτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται αποτυπώνονται στο διάγραμμα Ροής Μελέτης & Έγκρισης ΕΠΣ (Εικόνα 2-2), που αποτελεί παράρτημα της ανωτέρω ΥΑ.

**Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025**


5126

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β' 510/09.02.2022

Διάγραμμα ροής μελέτης και έγκρισης ΕΠΣ

Μελετητικό αντικείμενο
Διοικητικό αντικείμενο



Εικόνα 2-2. Διάγραμμα Ροής Μελέτης & Έγκρισης ΕΠΣ

**Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025**

Συνοπτικά, η τρέχουσα κατάσταση των 18 συμβασιοποιημένων υποέργων του Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2-7.

Πίνακας 2-7 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Κατάσταση	Αριθμός Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Εκπόνηση Ενότητας Α	11
Βεβαίωση Ωριμότητας	1
Παρουσίαση Εναλλακτικών Σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	1
Ολοκλήρωση Παρουσίασης των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	2
Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας Συνολικής Μελέτης	2
Απόφαση ΔΕ ΤΕΕ για παράταση συνολικής διάρκειας σύμβασης έως 30/09/2025	1
Γενικό Άθροισμα	18

**Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης
«Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025**

Στους ακόλουθους Πίνακες (2-8 έως 2-10), παρουσιάζεται συνοπτικά η τρέχουσα κατάσταση των υπόλοιπων Έργων της Δράσης 16879, αναφορικά με τα συμβασιοποιημένα υποέργα.

Πίνακας 2-8 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) (MIS 5149753)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Συμβασιοποιημένο	1	83
Γενικό Άθροισμα	1	83

Πίνακας 2-9 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών (MIS 5162349)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Συμβασιοποιημένο	12	51
Γενικό Άθροισμα	12	51

Πίνακας 2-10 Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)

Κατάσταση	Αριθμός Συμβάσεων	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων
Έγκριση και Οριστική παραλαβή των παραδοτέων της μελέτης	1	149
Γενικό Άθροισμα	1	149

Παράρτημα Ι (Μη συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)

Κύκλος	α/α Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑ Απόφασης Κατακύρωσης	Ημερομηνία
A_ΤΠΣ	30	ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΑΓΝΑΝΤΩΝ, ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ)	4	Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης	92ΒΒ46Ψ842-ΟΔΙ	11/09/2025
B2_ΤΠΣ	67	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΦΑΛΛΙΣΙΑΣ) εξαιρουμένης της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ απολιγνιτοποίησης	3	Προδικαστική Προσφυγή Οικονομικού Φορέα (κατά της Απόφασης Κατακύρωσης)	Ψ1ΗΦ46Ψ842-7Β7	26/01/2023
B4_ΤΠΣ	103	ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)	4	Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης		
B5_ΤΠΣ	130	ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)	1	Επιστροφή Δ3 από ΕΥΣΤΑ		
B5_ΤΠΣ	143	ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)	1	Επιστροφή Δ3 από ΕΥΣΤΑ		
Γ2_ΤΠΣ	205	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΥ)	4	Επιστροφή Δ3 από ΕΥΣΤΑ		
Δ_ΤΠΣ	240	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΔΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΣΤΥΡΕΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΦΗΡΕΩΣ)	4	Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης	9Α3Ψ46Ψ842-32Ζ	11/09/2025
Δ_ΤΠΣ	251	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΜΥΘΗΜΝΗΣ)	3	Επιστροφή Δ3 από ΕΥΣΤΑ		

Παράρτημα II (Μη συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)

α/α Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑ Απόφασης Κατακύρωσης	Ημερομηνία Απόφασης Κατακύρωσης
3	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Περιφέρεια Αττικής	65	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
4	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας	29	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
5	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας	45	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
6	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης	61	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
7	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Ιωαννίνων	41	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
8	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας	35	Προδικαστική Προσφυγή Οικονομικού Φορέα (κατά της Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών)		
9	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων	47	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

α/α Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑ Απόφασης Κατακύρωσης	Ημερομηνία Απόφασης Κατακύρωσης
10	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Λάρισας και Μαγνησίας	55	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
11	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Κιλκίς και Σερρών	39	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
12	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης	40	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
13	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Χαλκιδικής	14	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
14	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας	36	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
15	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου	35	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
16	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Ρεθύμνου και Χανίων	36	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
17	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Μεσσηνίας	31	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
18	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Αργολίδας και Κορινθίας	31	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

α/α Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑ Απόφασης Κατακύρωσης	Ημερομηνία Απόφασης Κατακύρωσης
19	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας	45	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
20	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Εύβοιας	26	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
21	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στην Π.Ε. Φθιώτιδας	25	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
22	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας	43	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
23	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης	24	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		
24	Αυτοτελής Μελέτη για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών στις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης	29	Κοινοποίηση Απόφασης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών		

Παράρτημα ΙΙΙ (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.1) Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) (MIS 5164832)

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α΄ Φάση		ΠΜΓΚ Α΄ ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β΄ Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
A	22	ΜΕΓΙΣΤΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β΄ Φάση	20/3/2025	16/6/2025	31/7/2025	15/9/2025	22/9/2025	23/9/2025				22/9/2025				
A	23	ΙΘΑΚΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	27/3/2025			26/9/2025										
A	24	ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	27/3/2025	31/8/2025		31/8/2025	12/9/2025	17/9/2025								
A	25	ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	20/3/2025	29/8/2025	5/9/2025											
A	26	ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΕΝΟΤΗΤΑ Ι	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	27/3/2025													
A	27	ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/3/2025	13/6/2025	8/7/2025	11/9/2025	23/9/2025			19/9/2025	26/9/2025	26/9/2025				
A	28	ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΡΟΥ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	20/3/2025	21/7/2025												
A	29	ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	11/3/2025	30/7/2025	5/9/2025	3/7/2025	5/9/2025	9/9/2025	18/9/2025	11/9/2025	17/9/2025	26/9/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
A	31	ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/3/2025	30/7/2025	11/8/2025	4/9/2025	8/9/2025			8/9/2025	16/9/2025	26/9/2025				
A	32	ΗΛΙΔΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	19/3/2025			22/9/2025										
A	33	ΑΙΓΙΝΑΣ & ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	3/4/2025			3/9/2025										
B1	7	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ II	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/6/2023	27/6/2024	14/3/2024	12/6/2024	26/3/2024	19/9/2024	7/10/2024	7/8/2024	11/11/2024	7/5/2025	27/8/2024	20/5/2025	11/6/2025	17/6/2025
B1	8	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ I	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/06/2023	26/3/2024	5/4/2024	15/5/2024	8/3/2024	5/6/2024	16/7/2024		8/7/2024	15/1/2025	8/8/2024	4/2/2025	10/2/2025	10/3/2025
B1	9	ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	4/10/2023	29/11/2024	11/7/2024	20/6/2024	15/7/2024	1/8/2024		8/5/2024	24/1/2025	6/8/2024	31/3/2025	7/4/2025	14/4/2025
B1	10	ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΨΑΡΩΝ - ΧΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	28/8/2023	27/03/2024	4/11/2024	5/7/2024	31/10/2024	26/11/2024		5/4/2024	29/4/2024	5/7/2024	21/8/2024	19/2/2025	10/3/2025
B1	11	ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ - ΙΚΑΡΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	27/11/2024	9/9/2024	12/4/2024	30/5/2024	4/6/2024	10/10/2024	6/9/2024	13/9/2024	29/1/2024	30/12/2024	4/2/2025	19/2/2025	13/3/2025
B1	12	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΕΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	5/2/2024	30/7/2024	19/2/2025	4/10/2024	19/2/2025	26/2/2025	4/4/2025	17/3/2025	21/3/2025	16/7/2025	25/8/2025	25/8/2025	3/9/2025	4/9/2025
B1	13	ΥΔΡΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/6/2023	17/6/2024	4/6/2025	4/6/2024	12/7/2024	16/7/2024	9/1/2025	23/12/2024	26/2/2025	17/7/2025	26/5/2025	30/7/2025	6/8/2025	8/8/2025
B1	14	ΠΑΞΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/6/2023	20/1/2025	4/7/2024	11/3/2025	2/7/2024	14/3/2025	5/8/2025	16/9/2024	28/9/2024	27/6/2025	8/5/2025	8/8/2025	8/8/2025	4/9/2025
B1	15	ΣΠΕΤΣΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/9/2023	6/6/2024	16/8/2024	8/7/2024	2/8/2024	14/10/2024	23/12/2024	5/9/2024	5/9/2024	30/1/2025	5/2/2025	5/2/2025	19/2/2025	10/3/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/ α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B1	16	ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	27/2/2023	26/2/2025	13/12/2024	9/1/2025	14/1/2025	21/3/2025		13/5/2024	10/2/2025	26/2/2025	26/5/2025	11/6/2025	17/6/2025
B1	17	ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	2/9/2024	9/1/2025	15/11/2024	6/12/2024	11/12/2024	18/3/2025		7/8/2024	15/11/2024	9/1/2025	7/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B1	18	ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/6/2023	23/2/2024	2/4/2025	13/1/2025	25/6/2024	15/1/2025	5/2/2025		7/3/2025	7/3/2025	2/4/2025	5/5/2025	13/5/2025	16/5/2025
B1	19	ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/10/2023	6/4/2025	16/4/2024	24/5/2024	17/6/2024	19/6/2024	20/12/2024	7/10/2024	18/10/2024	6/4/2025	20/11/2024	29/4/2025	13/5/2025	16/5/2025
B1	20	ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	25/1/2024	9/4/2024	20/5/2024	9/4/2024	3/7/2024	6/2/2025		28/3/2024	2/8/2024	12/7/2024	18/2/2025	19/2/2025	10/3/2025
B1	21	ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/6/2023	4/3/2024	11/10/2024	13/5/2024	5/3/2024	12/6/2024	19/2/2025		30/5/2024	3/6/2024	14/10/2024	28/2/2025	11/3/2025	20/3/2025
B2	39	ΑΝΔΡΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	22/11/2024	20/12/2024	22/7/2024	24/10/2024	25/10/2024	26/2/2025		10/7/2024	22/11/2024	20/12/2024	7/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B2	40	ΤΗΝΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/2/2024	17/6/2025	28/7/2025	25/11/2024	9/1/2025	14/1/2025	22/7/2025	27/2/2025	10/3/2025	23/6/2025	21/5/2025	28/7/2025	6/8/2025	8/8/2025
B2	41	ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	6/7/2023	4/9/2023	11/3/2025	5/6/2024	18/6/2024	19/6/2024	25/10/2024		10/4/2024	1/4/2025	8/4/2025	8/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B2	42	ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	17/6/2024	16/7/2024	18/6/2024	16/7/2024	23/7/2024	16/1/2025	3/10/2024	2/10/2024	31/12/2024	19/3/2025	19/3/2025	14/7/2025	16/7/2025
B2	43	ΠΛΑΤΑΝΙΑ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	11/3/2024	19/7/2024	15/9/2025					4/6/2024	7/5/2025				
B2	44	ΡΕΘΥΜΝΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	11/3/2024	29/3/2024	23/5/2024	30/5/2024	4/6/2024	17/7/2024		19/6/2024	27/11/2024	6/11/2024	17/1/2025	10/2/2025	10/3/2025
B2	45	ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΜΥΛΟΠ/ΜΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	3/8/2023	18/4/2024	11/11/2024	20/5/2024	3/6/2024	5/6/2024	17/7/2024		17/7/2024	6/2/2025	17/12/2024	12/3/2025	28/3/2025	2/4/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B2	46	ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	6/7/2023	5/9/2023	9/2/2024	22/5/2024	12/4/2024	27/5/2024	17/7/2024		18/4/2024	1/8/2024	23/8/2024	23/8/2024	10/2/2025	10/3/2025
B2	47	ΦΑΙΣΤΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	26/4/2024	14/8/2024	27/8/2024	14/8/2024	25/9/2024	22/10/2024	6/8/2024	25/7/2024	20/6/2025	24/12/2024	7/8/2025	8/9/2025	11/9/2025
B2	48	ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	26/3/2024	7/6/2024	13/5/2024	30/5/2024	4/6/2024	16/12/2024	11/11/2024	27/11/2024	16/4/2025	19/5/2025	19/5/2025	28/5/2025	11/6/2025
B2	49	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	Απόφαση Διοικούσας για παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	13/6/2024	23/7/2024	29/7/2025	29/7/2025	1/8/2025	29/8/2025	25/10/2024	31/10/2024	2/6/2025	29/7/2025	29/7/2025	2/10/2025	
B2	50	ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	13/6/2024	5/6/2025	7/8/2024	11/3/2025	14/3/2025	1/7/2025	12/11/2024	13/12/2024	23/6/2025	28/7/2025	28/7/2025	6/8/2025	8/8/2025
B2	51	ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	17/6/2024	5/7/2024	15/5/2024	5/7/2024	6/11/2024	21/2/2025	23/9/2024	26/9/2024	17/3/2025	28/11/2024	1/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B2	52	ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	12/4/2024	2/8/2024	9/5/2024	28/3/2024	19/6/2024	20/12/2024	13/8/2024	26/8/2024	1/6/2025	13/8/2025	13/8/2025	3/9/2025	4/9/2025
B2	53	ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	2/8/2023	6/12/2024	18/12/2024	3/4/2024	2/8/2024	26/8/2024	29/1/2025		9/7/2024	7/3/2025	18/2/2025	4/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B2	54	ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	26/3/2024	29/4/2024	13/5/2024	17/6/2024	19/6/2024	16/12/2024	15/11/2024	4/12/2024	30/6/2025	16/4/2025			
B2	55	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	31/10/2023	21/2/2025	22/5/2024	1/7/2024	8/8/2024	25/9/2024	24/1/2025	17/10/2024	24/10/2024	21/2/2025	26/11/2024	2/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B2	56	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	2/8/2023	2/4/2024	1/5/2024	12/3/2025	21/1/2025	14/3/2025	26/3/2025	21/8/2024	2/7/2024	11/3/2025	5/2/2025	12/5/2025	19/5/2025	21/5/2025
B2	57	ΦΥΛΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/9/2023	19/12/2024	17/12/2024	8/4/2025	7/10/2024	14/4/2025	6/5/2025	15/10/2024	1/11/2024	20/2/2025	17/12/2024	27/1/2025	19/5/2025	1/7/2025
B2	58	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	23/5/2024	29/7/2024	10/6/2024	29/7/2024	2/8/2024	15/1/2025	16/9/2024	2/10/2024	8/11/2024	29/10/2024	18/12/2024	19/2/2025	13/3/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B2	59	ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/2/2024	24/7/2024	30/7/2024	10/9/2024	12/9/2024	16/9/2024	20/12/2024	22/11/2024	5/12/2024	8/5/2025	29/1/2025	17/5/2025	29/5/2025	30/5/2025
B2	60	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/2/2024	25/7/2024	4/3/2025	25/7/2024	30/12/2024	14/1/2025	6/2/2025	30/1/2025	6/2/2025	19/6/2025	8/4/2025	14/7/2025	22/7/2025	29/7/2025
B2	61	ΠΗΝΕΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	4/9/2024	23/1/2025	22/8/2024	8/8/2024	4/9/2024	24/12/2024	5/9/2024	5/9/2024	5/2/2025	23/1/2025	25/2/2025	4/3/2025	13/3/2025
B2	62	ΠΥΡΓΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	9/12/2024	30/7/2024	27/8/2024	30/7/2024	13/9/2024		11/9/2024	12/9/2024	20/3/2025	9/10/2024			
B2	63	ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	31/10/2023	29/4/2024	28/6/2024	1/7/2024	15/7/2024	19/7/2024	5/2/2025	8/10/2024	16/10/2024	17/2/2025	16/1/2025	1/4/2025	15/4/2025	16/4/2025
B2	64	ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	12/4/2024	17/12/2024	5/8/2024	27/8/2024	4/9/2024	9/5/2025	29/11/2024	5/12/2024	14/5/2025	17/12/2024	26/5/2025	11/6/2025	17/6/2025
B2	65	ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/12/2023	19/8/2024	24/9/2024	6/11/2024	24/9/2024	23/1/2025	13/5/2025	27/11/2024	5/12/2024	19/5/2025	4/4/2025	4/6/2025	18/6/2025	24/6/2025
B2	66	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2023	12/3/2024	29/5/2024	1/5/2024	29/5/2024	4/6/2024	6/12/2024	10/7/2024	11/7/2024	16/10/2024	5/9/2024	17/1/2025	10/2/2025	10/3/2025
B2	68	ΣΠΑΡΤΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	2/8/2023	2/8/2024	27/3/2025	23/7/2024	25/7/2024	2/8/2024	24/12/2024	1/11/2024	4/11/2024	17/6/2025	27/3/2025	20/6/2025	30/06/2025	2/7/2025
B3	69	ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΚΙΑΘΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/12/2023	6/8/2024	30/1/2025	14/4/2025	7/5/2025	13/5/2025	6/6/2025	30/1/2025	10/2/2025	20/2/2025	7/5/2025	23/6/2025	8/7/2025	9/7/2025
B3	70	ΠΑΡΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	13/9/2023	13/5/2024	20/11/2024	13/5/2024				22/8/2024	26/8/2024	29/11/2024	20/11/2024	24/4/2025	5/5/2025	6/5/2025
B3	71	ΑΜΟΡΓΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	13/9/2024	20/6/2025						5/6/2025	10/6/2025	4/9/2025				
B3	72	ΡΟΔΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	3/8/2023	26/6/2024	17/10/2024	4/7/2025	11/3/2025	10/7/2025	15/7/2025	-	17/7/2024	16/1/2025	17/10/2025	5/9/2025	24/9/2025	2/10/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B3	73	ΒΙΑΝΝΟΥ–ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/8/2023	14/4/2025	2/9/2024	18/6/2025	3/7/2025	10/7/2025	25/8/2025		31/5/2024	27/8/2025	2/9/2024	23/9/2025		
B3	74	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	8/7/2025	26/11/2024	8/7/2025				6/9/2024	10/9/2024	29/9/2025	26/11/2024			
B3	75	ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	31/10/2023	29/4/2024	15/7/2024	1/7/2024	15/7/2024	19/7/2024	19/9/2024	10/10/2024	21/10/2024	18/8/2025	8/1/2025	26/8/2025	4/9/2025	8/9/2025
B3	76	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	13/9/2023	3/9/2024	24/3/2025	11/7/2024	22/1/2025	29/1/2025	27/3/2025	26/9/2024	27/9/2024	17/4/2025	22/1/2025	13/6/2025	24/6/2025	26/6/2025
B3	77	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	3/8/2023	23/4/2024	9/5/2024	4/6/2024	5/6/2024	13/9/2024	19/9/2024	24/7/2024	26/7/2024	6/3/2025	24/10/2024	24/3/2025	7/4/2025	16/4/2025
B3	78	ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	14/6/2024	4/6/2025	5/8/2024	20/8/2024	26/8/2024	22/10/2024	-	10/6/2024	16/5/2025	4/6/2025	4/6/2025	18/6/2025	24/6/2025
B3	79	ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	2/8/2023	26/6/2024	2/7/2024					13/7/2024	17/7/2024	22/7/2025	5/9/2024	1/8/2025	6/8/2025	21/8/2025
B3	80	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/9/2023	6/5/2025	5/12/2024	10/6/2024	11/6/2024	12/6/2024	1/8/2024	5/9/2024	11/9/2024	6/5/2025	22/11/2024	20/5/2025	29/5/2025	6/6/2025
B3	81	ΕΡΕΤΡΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	13/6/2024	17/2/2025		13/2/2025	7/5/2025	14/5/2025		2/6/2025	6/6/2025	23/9/2025				
B3	82	ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/2/2024	24/4/2025	3/4/2025	25/2/2025	24/12/2024	4/3/2025	21/3/2025	30/1/2025	11/2/2025	8/8/2025	18/7/2025	22/8/2025	3/9/2025	9/9/2025
B3	83	ΣΚΥΡΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	3/8/2023	2/9/2025	28/5/2024	2/9/2025				1/8/2024	21/9/2024	5/9/2025	31/7/2025			

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B3	84	ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/2/2024	5/12/2024	9/12/2024	10/3/2025	31/10/2024	13/3/2025	21/3/2025	6/11/2024	14/11/2024	28/2/2025	19/12/2024	22/3/2025	7/4/2025	11/4/2025
B3	85	ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	2/8/2023	15/4/2024	3/5/2024	20/5/2024	21/5/2024	23/5/2024	5/2/2025	1/10/224	15/11/224	25/7/2025	20/2/2025	12/8/2025	13/8/2025	29/8/2025
B3	86	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	3/8/2023	3/10/2024	16/12/2024	25/7/2024	6/6/2024	25/10/2024	25/4/2025	11/10/2024	28/11/2024	7/7/2025	16/12/2024	18/7/2025	30/7/2025	4/8/2025
B3	87	ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/9/2023	24/12/2024	6/12/2024	28/6/2024	2/7/2024	3/7/2024	5/2/2025	11/9/2024	13/9/2024	24/12/2024	6/12/2024	21/1/2025	19/2/2025	
B3	88	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	13/9/2023	10/2/2025	14/2/2025	19/7/2024	23/7/2024	26/7/2024	22/1/2025	29/8/2024	2/9/2024	11/2/2025	24/1/2025	14/2/2025	25/2/2025	10/3/2025
B3	89	ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	27/2/2024	26/7/2024	30/9/2024	6/9/2024	30/9/2024	2/10/2024	27/2/2025	20/1/2025	27/1/2025	27/2/2025	15/4/2025	15/4/2025	5/5/2025	6/5/2025
B3	90	ΣΦΑΚΙΩΝ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	14/9/2023	13/6/2024	27/6/2025	5/2/2025	16/1/2025	4/3/2025			11/11/2024	24/6/2025	27/6/2025	28/7/2025		
B3	91	ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	13/6/2024	22/11/2024	12/12/2025	10/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	14/8/2025	14/2/2025	21/2/2025	24/6/2025	20/5/2025	30/6/2025	3/9/2025	8/9/2025
B3	92	ΣΟΥΛΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/9/2023	12/7/2024	16/10/2024	9/7/2025	16/10/2024	11/7/2025	1/8/2025	25/10/2024	15/11/2024	20/6/2025	6/12/2024	1/8/2025	6/8/2025	8/8/2025
B3	93	ΔΩΔΩΝΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/8/2023	25/11/2024	11/4/2024	30/12/2024	11/4/2024	9/1/2025	20/1/2025	22/6/2024	10/7/2024	20/12/2024	12/12/2024	27/1/2025	10/2/2025	10/3/2025
B3	94	ΔΩΡΙΔΟΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	3/8/2023	23/9/2024	3/10/2024	3/6/2024	21/6/2024	26/6/2024	1/8/2024	23/1/2025	19/2/2025	27/6/2025				
B3	95	ΖΑΓΟΡΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	20/12/2023	19/8/2024	19/1/2025	1/5/2025	17/9/2024	7/5/2025	14/5/2025	27/11/2024	2/12/2024	11/3/2025	10/3/2025	21/3/2025	28/5/2025	30/5/2025
B3	96	ΝΕΜΕΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	3/8/2023	1/5/2024	15/9/2024	9/8/2024	5/9/2024	10/10/2024	20/12/2024	29/7/2024	2/8/2024	24/10/2025	3/10/2024	10/2/2025	18/2/2025	13/3/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B4	97	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	16/4/2024	16/1/2025		16/12/2024	2/5/2025	8/5/2025		12/5/2025	16/5/2025	17/9/2025				
B4	98	ΣΑΜΗΣ – ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Εκπόνηση 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ	16/4/2024	21/2/2025	2/4/2025	3/2/2025	4/3/2025	13/3/2025	4/7/2025	24/2/2025	24/2/2025	4/7/2025	9/5/2025	15/7/2025	22/7/2025	29/7/2025
B4	99	ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19/4/2024	18/12/2024	19/3/2025	29/4/2025	16/5/2025	22/5/2025	9/7/2025	26/6/2025	4/7/2025	4/9/2025	23/9/2025	23/9/2025		
B4	100	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Απόφαση Διοικούσας για παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	7/2/2025	19/6/2025	20/6/2025	6/6/2025	20/6/2025	24/6/2025	9/9/2025	14/7/2025	23/7/2025	15/9/2025	13/8/2025	18/9/2025	2/10/2025	
B4	101	ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19/4/2024	19/12/2024	29/5/2025	22/5/2025	29/5/2025	5/6/2025	11/7/2025	27/6/2025	3/7/2025	12/9/2025	25/8/2025			
B4	102	ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19/4/2024	18/12/2024	16/4/2025	5/8/2025	3/9/2025 ¹	12/9/2025 ²	5/8/2025 ³	20/5/2025	27/5/2025	19/6/2025	3/9/2025			
B4	104	ΚΥΘΗΡΩΝ	Εκπόνηση 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19/4/2024	14/4/2025	1/10/2024	24/3/2025	4/1/2025	14/1/2025	4/4/2025	15/1/2025	7/2/2025	17/7/2025	20/6/2025	4/8/2025	8/8/2025	20/8/2025
B4	105	ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Εκπόνηση 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ	16/4/2024	27/11/2024	2/5/2025	2/6/2025	11/6/2025	13/6/2025	27/6/2025	2/5/2025	10/5/2025	23/7/2025	12/8/2025	12/8/2025	14/8/2025	1/9/2025
B4	106	ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	Εκπόνηση 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19/4/2024	19/12/2024	11/7/2025	19/12/2024	15/4/2025	16/4/2025	5/5/2025	24/4/2025	27/4/2025	17/7/2025	21/7/2025	6/8/2025	8/8/2025	22/8/2025
B4	107	ΑΧΑΡΝΩΝ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	23/4/2024	12/9/2025		15/1/2025	31/1/2025	4/2/2025	27/3/2025	7/5/2025	12/5/2025	12/9/2025				

¹ 8/5/2025 Πρακτικό Πληρότητας ΠΜΓΚ Λευκάδας, 3/9/2025 Πρακτικό Πληρότητας ΠΜΓΚ Μεγανησίου

² 12/5/2025 Διαβίβαση ΠΜΓΚ Λευκάδας, 12/9/2025 Διαβίβαση ΠΜΓΚ Μεγανησίου

³ 5/8/2025 Θεώρηση ΠΜΓΚ Λευκάδας

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B4	108	ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/4/2024	21/1/2025	13/2/2025	16/4/2025	30/1/2025	24/4/2025	29/4/2025	7/4/2025	10/4/2025	3/9/2025	5/9/2025	5/9/2025	8/9/2025	9/9/2025
B4	109	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2024	14/4/2025	18/12/2024	19/2/2025	21/2/2025	4/3/2025	27/3/2025	13/3/2025	19/3/2025	24/6/2025	16/6/2025	30/6/2025	8/7/2025	9/7/2025
B4	110	ΙΛΙΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/4/2024	24/1/2025	13/1/2025	24/1/2025	13/1/2025	29/1/2025	26/3/2025	17/1/2025	30/1/2025	24/6/2025	12/3/2025	25/7/2025	6/8/2025	8/8/2025
B4	111	Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/4/2024	7/2/2025	20/1/2025	17/4/2025	20/1/2025	24/4/2025	29/4/2025	24/4/2025	28/4/2025	27/6/2025	6/6/2025	23/7/2025	6/8/2025	26/8/2025
B4	112	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/4/2024	24/9/2024	18/10/2024	16/12/2024	15/1/2025	31/1/2025	24/3/2025	31/3/2025	1/4/2025	23/7/2025	12/8/2025	12/8/2025	3/9/2025	4/9/2025
B4	113	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	26/4/2024	22/1/2025	21/2/2025	14/11/2024	5/3/2025	11/3/2025	25/7/2025	31/3/2025	11/4/2025	3/7/2025	25/7/2025	25/7/2025	6/8/2025	8/8/2025
B4	114	ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	26/4/2024	15/9/2024	3/10/2024	18/11/2024	28/11/2024	4/12/2024	18/3/2025	11/3/2025	20/3/2025	14/7/2025	22/7/2025	22/7/2025	30/7/2025	1/8/2025
B4	115	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	11/7/2024	12/5/2025	1/7/2025	12/5/2025	1/7/2025	2/7/2025	11/7/2025	1/7/2025	2/7/2025	14/7/2025	15/9/2025	15/9/2025		
B4	116	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Απόφαση Διοικούσας για παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	11/7/2024	14/4/2025	12/5/2025	2/4/2025	12/5/2025	14/5/2025	22/5/2025	4/7/2025	9/7/2025	25/7/2025	15/9/2025	15/9/2025	2/10/2025	
B4	117	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	30/5/2024	31/1/2025	8/7/2025	15/5/2025	3/4/2025	19/5/2025	22/5/2025	15/5/2025	20/5/2025	29/7/2025	8/7/2025	6/8/2025	8/8/2025	22/8/2025
B4	118	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	Απόφαση Διοικούσας για παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	30/5/2024	2/9/2025	19/9/2025	6/3/2025	4/2/2025	10/3/2025	14/4/2025	16/4/2025	14/5/2025	2/9/2025	25/6/2025	19/9/2025	2/10/2025	
B4	119	ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	5/7/2024	27/12/2024	24/7/2025	6/3/2025	14/4/2025	16/4/2025	14/5/2025	25/6/2025	3/7/2025	8/8/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B4	120	ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	5/7/2024	21/2/2025	12/2/2025	6/3/2025	19/3/2025	21/3/2025	14/4/2025	24/6/2025	2/7/2025	4/8/2025	21/7/2025			
B4	121	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	30/5/2024	9/5/2025		16/9/2025	10/4/2025	22/9/2025	26/9/2025	14/5/2025	27/5/2025	26/9/2025				
B4	122	ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	30/5/2024	25/7/2025	1/8/2025	27/11/2024	9/12/2024	17/12/2024	21/3/2025	5/5/2025	7/5/2025	25/7/2025	10/7/2025	1/8/2025	6/8/2025	21/8/2025
B4	123	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Απόφαση Διοικούσας για παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	30/5/2024	28/1/2025	10/2/2025	28/1/2025	31/1/2025	7/2/2025	10/3/2025	13/5/2025	25/6/2025	1/9/2025	18/9/2025	18/9/2025	2/10/2025	
B5	124	ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	5/7/2024	7/4/2025	13/6/2025	16/4/2025	28/3/2025	25/4/2025	19/5/2025	20/6/2025	26/6/2025	15/9/2025	9/8/2025			
B5	125	ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	31/7/2024	28/3/2025	24/7/2025	28/3/2025	9/6/2025	12/6/2025	24/6/2025	11/9/2025	18/9/2025	26/9/2025				
B5	126	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	5/7/2024	10/2/2025	27/1/2025	6/3/2025	31/3/2025	2/4/2025	16/4/2025	20/6/2025	15/7/2025	23/7/2025				
B5	127	ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	5/7/2024	7/4/2025	10/6/2025	23/4/2025	26/3/2025	31/3/2025	5/5/2025	20/6/2025	25/6/2025	17/9/2025	8/8/2025			
B5	128	ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	29/1/2025	19/6/2025	1/8/2025	26/8/2025	3/9/2025	4/9/2025	9/9/2025							
B5	129	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	23/7/2024	24/3/2025	11/4/2025	24/3/2025	11/4/2025	16/4/2025	7/5/2025	3/7/2025	9/7/2025	12/9/2025	7/8/2025			

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B5	131	ΑΙΓΑΛΕΩ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2024	14/4/2025	6/5/2025	12/3/2025	2/4/2025	14/4/2025	13/5/2025	3/7/2025	7/7/2025	16/9/2025	29/9/2025	29/9/2025		
B5	132	ΚΡΩΠΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	5/7/2024	1/7/2025	4/7/2025	4/6/2025	20/6/2025	25/6/2025	10/7/2025	30/6/2025	17/7/2025	29/9/2025				
B5	133	ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2024	16/4/2025	17/4/2025	14/4/2025	14/4/2025	16/4/2025	13/5/2025	9/5/2025	16/5/2025	31/7/2025	24/7/2025	5/8/2025	6/8/2025	21/8/2025
B5	134	ΖΑΧΑΡΩΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	5/7/2024	5/3/2025	3/4/2025	17/4/2025	8/5/2025	8/5/2025	5/9/2025	7/7/2025	18/7/2025	28/7/2025				
B5	135	ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2024	16/5/2025	3/2/2025	27/1/2025	12/2/2025	14/2/2025	8/4/2025	12/3/2025	14/3/2025	23/6/2025	3/7/2025	3/7/2025	14/7/2025	16/7/2025
B5	136	ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	12/9/2024	12/6/2025	27/6/2025	24/4/2025	9/5/2025	14/5/2025	22/7/2025	30/7/2025	5/8/2025	15/9/2025				
B5	137	ΔΥΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	3/2/2025	16/9/2025			16/9/2025									
B5	138	ΚΩ – ΝΙΣΥΡΟΥ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	23/7/2024	12/5/2025	22/5/2025	8/5/2025	22/5/2025	28/5/2025		22/7/2025		23/7/2025				
B5	139	ΣΥΜΗΣ – ΘΗΛΟΥ – ΧΑΛΚΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	19/7/2024	20/5/2025		26/6/2025	4/7/2025	10/7/2025	1/10/2025	13/6/2025	18/6/2025	18/9/2025				
B5	140	ΕΥΡΩΤΑ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	17/7/2024	1/7/2025	7/1/2025	4/3/2025	20/3/2025	24/4/2025	5/9/2025	28/3/2025	7/4/2025	1/7/2025	22/5/2025	15/7/2025	8/9/2025	9/9/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B5	141	ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	12/7/2024	22/9/2025	22/9/2025	25/8/2025	22/9/2025	29/9/2025		22/8/2025	8/9/2025	30/9/2025				
B5	142	ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	12/7/2024	9/4/2025	23/5/2025	12/3/2025	23/5/2025	28/5/2025		27/6/2025	17/7/2025	14/7/2025	17/9/2025			
B5	144	ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	17/7/2024	18/6/2025	10/7/2025	3/9/2025	12/3/2025	11/9/2025	24/9/2025	4/4/2025	24/5/2025	18/6/2025	10/7/2025			
B5	145	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	25/7/2024	27/2/2025	22/7/2025	17/7/2025	12/3/2025	24/7/2025	21/8/2025	12/3/2025	26/3/2025	11/8/2025	22/7/2025			
B5	146	ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	19/7/2024	12/9/2025	17/9/2025	25/4/2025	10/4/2025	29/4/2025	21/8/2025	16/6/2025	23/6/2025	12/9/2025				
B5	147	ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ – ΑΝΑΦΗΣ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	23/7/2024	19/5/2025	22/5/2025	5/5/2025	15/4/2025	9/5/2025		21/7/2025	18/9/2025	23/7/2025				
B5	148	ΣΙΚΙΝΟΥ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ – ΙΗΤΩΝ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	23/7/2024	8/8/2025		24/3/2025		9/5/2025	23/9/2025	5/8/2025	30/9/2025	8/8/2025				
B5	149	ΚΕΑΣ	Εκπόνηση 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	25/7/2024	14/2/2025	14/3/2025	9/4/2025	14/4/2025	24/4/2025	22/7/2025	14/4/2025	28/4/2025	30/5/2025	26/6/2025	2/7/2025	6/8/2025	8/8/2025
B5	150	ΛΟΚΡΩΝ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	12/9/2024	15/7/2025	18/7/2025	30/7/2025	18/7/2025	24/7/2025		22/7/2025	4/8/2025	15/9/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/ α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
B5	151	ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	19/7/2024	16/4/2025	1/7/2025	22/4/2025	1/7/2025	2/7/2025	22/7/2025	4/7/2025	16/7/2025	28/7/2025	15/9/2025	15/9/2025		
Γ1	156	ΚΙΛΚΙΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	10/3/2025	19/9/2025	31/7/2025	3/9/2025				20/8/2025	4/9/2025	30/9/2025				
Γ1	157	ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	11/9/2024	23/7/2025		29/7/2025				28/7/2025	5/8/2025	1/9/2025				
Γ1	158	ΣΙΝΤΙΚΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	12/9/2024	9/8/2025	22/8/2025	8/5/2025	17/7/2025	24/7/2025		19/9/2025	25/9/2025	26/9/2025				
Γ1	159	ΣΕΡΡΩΝ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	11/9/2024	17/9/2025		26/8/2025				8/7/2025	16/7/2025	17/9/2025				
Γ1	160	ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	12/9/2024	29/4/2025	7/8/2025	28/3/2025	16/9/2025	17/9/2025		11/8/2025	2/9/2025	25/9/2025				
Γ1	161	ΞΑΝΘΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	1/10/2024	4/3/2025	11/3/2025	10/2/2025	17/2/2025	24/6/2025		26/6/2025	2/7/2025	15/9/2025				
Γ1	162	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	24/9/2024	26/5/2025	12/6/2025					24/8/2025	3/9/2025	24/9/2025				
Γ1	163	ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	24/9/2024	24/6/2025		23/5/2025						25/9/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
Γ1	164	ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	6/11/2024	2/6/2025		23/6/2025	6/8/2025	1/9/2025				16/9/2025				
Γ1	165	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/10/2024	16/5/2025	20/6/2025	19/5/2025	7/5/2025	22/5/2025		19/5/2025	23/5/2025	5/8/2025	20/6/2025	8/8/2025		
Γ1	166	ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	29/1/2025	19/6/2025	26/6/2025	26/6/2025	10/7/2025	11/7/2025	15/9/2025	25/9/2025	2/10/2025	25/9/2025				
Γ1	167	ΛΑΓΚΑΔΑ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	10/3/2025	30/7/2025	21/8/2025	30/7/2025				21/8/2025	8/9/2025	26/9/2025				
Γ1	168	ΒΟΛΒΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	24/9/2024	19/5/2025	29/5/2025	15/9/2025				8/7/2025	14/7/2025	10/9/2025				
Γ1	169	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	30/9/2024	30/5/2025		29/8/2025	8/9/2025	9/9/2025		9/7/2025	17/7/2025	29/8/2025				
Γ1	170	ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	1/10/2024	25/9/2025	19/5/2025	9/4/2025	29/4/2025	2/5/2025		2/9/2025	9/9/2025	26/9/2025				
Γ1	171	ΔΕΛΤΑ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	10/3/2025	30/7/2025	7/8/2025	30/7/2025	7/8/2025			4/9/2025	11/9/2025	26/9/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
G1	172	ΠΕΛΛΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	10/3/2025	30/6/2025		1/8/2025				18/7/2025	4/8/2025	12/9/2025				
G1	173	ΝΑΟΥΣΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	3/2/2025	21/7/2025		13/8/2025										
G1	174	ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	8/10/2024	27/2/2025	13/3/2025	3/9/2025	4/9/2025	14/5/2025	26/9/2025	6/5/2025	20/5/2025	23/7/2025	8/7/2025			
G1	175	ΒΟΪΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	30/9/2024	30/6/2025	12/2/2025	9/7/2025	14/5/2025	11/7/2025	4/9/2025	6/6/2025	16/6/2025	5/9/2025	2/10/2025	2/10/2025		
G1	176	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	24/9/2024	30/6/2025	17/7/2025	26/9/2025				17/6/2025	18/6/2025	30/7/2025				
G1	177	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	Απόφαση Διοικούσας για παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/10/2024	22/5/2025	30/5/2025	6/8/2025	4/7/2025	8/8/2025	2/9/2025	8/7/2025	14/7/2025	9/9/2025	22/9/2025	22/9/2025	2/10/2025	
G1	178	ΚΟΖΑΝΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	24/9/2024	11/9/2025	14/4/2025	14/7/2025	1/8/2025	7/8/2025		5/9/2025	15/9/2025	25/9/2025				
G1	179	ΒΕΡΟΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	22/10/2024	21/7/2025		20/8/2025										
G1	180	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	1/10/2024	20/5/2025	28/5/2025	11/4/2025	23/4/2025	24/4/2025		9/7/2025	16/7/2025	22/9/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
Γ1	181	ΣΕΡΒΙΩΝ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	2/10/2024	22/4/2025	15/5/2025	16/9/2025	15/5/2025	1/9/2025		27/6/2025	3/7/2025	29/9/2025				
Γ1	182	ΔΕΣΚΑΤΗΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	16/10/2024	30/9/2025		12/7/2025	25/7/2025	1/8/2025		10/9/2025	16/9/2025	30/9/2025				
Γ1	183	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	3/2/2025	17/7/2025		18/7/2025				3/9/2025	10/9/2025	2/9/2025				
Γ1	184	ΤΕΜΠΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	2/10/2024	3/7/2025	7/7/2025	18/6/2025	11/6/2025	24/6/2025	14/8/2025			16/9/2025				
Γ1	185	ΑΓΙΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	1/10/2024	18/2/2025	1/4/2025	17/2/2025	1/4/2025	2/5/2025	30/5/2025	1/7/2025	8/7/2025	17/9/2025	31/7/2025	26/9/2025		
Γ1	186	ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	4/10/2024	30/7/2025	7/9/2025	29/4/2025	19/5/2025			29/7/2025	5/8/2025	5/9/2025	7/9/2025			
Γ1	187	ΚΙΛΕΛΕΡ	Εκπόνηση 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ	8/10/2024	7/2/2025	19/5/2025	19/3/2025	19/5/2025	23/5/2025	30/6/2025	26/5/2025	27/5/2025	9/6/2025	21/7/2025	21/7/2025	30/7/2025	7/8/2025
Γ1	188	ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από Διευθύνουσα	8/10/2024	6/2/2025	9/4/2025	17/7/2025	20/5/2025	21/7/2025	7/8/2025	20/5/2025	29/5/2025	5/8/2025	23/7/2025	28/8/2025	4/9/2025	12/9/2025
Γ1	189	ΒΟΛΟΥ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	8/10/2024	25/6/2025	1/7/2025					18/9/2025	25/9/2025	18/9/2025				
Γ1	190	ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	Εκπόνηση 2^{ου} σταδίου ΜΠΣ	30/9/2024	30/7/2025	24/7/2025					5/6/2025	14/6/2025	8/8/2025	24/7/2025	4/8/2025	6/8/2025	20/8/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
Γ1	191	ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	2/10/2024			26/6/2025	3/7/2025	7/7/2025	9/9/2025	11/7/2025	15/7/2025	25/7/2025	16/9/2025			
Γ1	192	ΑΛΜΥΡΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	8/10/2024	10/6/2025	18/6/2025	31/7/2025	29/8/2025	4/9/2025		2/9/2025	8/9/2025	10/9/2025				
Γ1	193	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	16/10/2024	22/9/2025	7/8/2025	4/7/2025	23/6/2025	11/7/2025	23/9/2025	7/8/2025	22/8/2025	30/9/2025				
Γ1	194	ΔΟΜΟΚΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	16/10/2024	17/6/2025	1/7/2025	1/8/2025	1/7/2025	7/8/2025		3/9/2025	8/9/2025	18/9/2025				
Γ2	195	ΣΟΦΑΔΩΝ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	16/10/2024	19/3/2025	10/4/2025	4/3/2025	19/3/2025	26/3/2025	10/4/2025	30/5/2025	5/6/2025	15/9/2025	15/7/2025	26/9/2025		
Γ2	196	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	16/10/2024	26/9/2025	13/5/2025	4/3/2025	13/5/2025	21/5/2025	17/6/2025	14/7/2025	21/7/2025	22/9/2025				
Γ2	197	ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	16/10/2024	18/7/2025	28/7/2025	18/7/2025	28/7/2025	1/8/2025				18/9/2025				
Γ2	198	ΠΑΛΑΜΑ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	23/10/2024	26/3/2025		22/4/2025	10/9/2025	18/9/2025		10/9/2025	17/9/2025	26/9/2025				
Γ2	199	ΠΥΛΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	23/10/2024			8/9/2025										

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
G2	200	ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	22/10/2024	21/9/2025		14/7/2025	21/7/2025	29/7/2025				11/9/2025				
G2	201	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	11/3/2025	17/7/2025	7/8/2025	19/8/2025	7/8/2025	1/9/2025		23/7/2025	28/7/2025	29/9/2025				
G2	202	ΑΛΜΩΠΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	1/4/2025	26/8/2025												
G2	203	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	6/11/2024	8/7/2025	16/7/2025	25/7/2025	31/7/2025	1/8/2025		3/9/2025	9/9/2025	8/9/2025				
G2	204	ΦΙΛΙΑΤΩΝ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	22/10/2024	4/6/2025	14/8/2025	4/6/2025	14/8/2025	22/8/2025		14/8/2025	11/9/2025	10/9/2025				
G2	206	ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΖΗΡΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	22/10/2024			16/6/2025				23/7/2025	1/8/2025	11/8/2025				
G2	207	ΑΡΤΑΙΩΝ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	22/10/2024	18/8/2025	22/7/2025	2/6/2025	11/6/2025	13/6/2025		23/6/2025	2/7/2025	2/10/2025	15/9/2025			
G2	208	ΤΑΝΑΓΡΑΣ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	22/10/2024	8/7/2025	18/6/2025	27/6/2025	16/5/2025	1/7/2025		29/8/2025	22/9/2025	4/9/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/ α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α΄ Φάση		ΠΜΓΚ Α΄ ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β΄ Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
Γ2	209	ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ	Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	3/2/2025	22/7/2025	1/8/2025	22/7/2025	1/8/2025			5/9/2025	18/9/2025	11/9/2025				
Γ2	210	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ	Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	22/10/2024	20/6/2025	27/6/2025	16/6/2025	4/7/2025	2/7/2025		5/8/2025	28/8/2025	27/8/2025				
Γ2	211	ΑΡΓΙΘΕΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α΄ Φάση/ ΠΜΓΚ Α΄ Φάση	3/2/2025	4/9/2025		4/9/2025						4/9/2025				
Γ2	212	ΣΤΥΛΙΔΟΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	22/10/2024	6/3/2025	1/4/2025	1/8/2025	9/5/2025	7/8/2025	2/9/2025	13/5/2025	19/5/2025	17/9/2025	24/6/2025			
Γ2	213	ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β΄ Φάση	8/11/2024	16/9/2025	22/9/2025	11/7/2025	1/8/2025	7/8/2025								
Γ2	214	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	8/11/2024	20/12/2024	16/7/2025	7/7/2025	16/7/2025			17/7/2025	22/7/2025	9/9/2025				
Γ2	215	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	23/10/2024	24/2/2025	7/7/2025	12/9/2025	7/8/2025	15/9/2025	25/9/2025	3/7/2025	14/7/2025	9/9/2025				
Γ1	216	ΠΑΙΟΝΙΑΣ	Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	11/3/2025	30/7/2025		1/8/2025				20/8/2025	9/9/2025	27/8/2025				

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
G2	217	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	23/10/2024	31/8/2025		30/7/2025	9/8/2025	21/8/2025		13/8/2025	2/9/2025	30/9/2025				
G2	218	Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	6/11/2024	4/6/2025	19/6/2025	7/7/2025	16/7/2025	17/7/2025								
G2	219	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	8/11/2024	11/7/2025	23/6/2025	14/5/2025	27/5/2025	2/6/2025	10/9/2025	26/6/2025	2/7/2025	17/7/2025	1/8/2025			
G1	220	ΕΔΕΣΣΑΣ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	11/3/2025	10/7/2025	18/9/2025	1/8/2025	18/9/2025			11/7/2025	18/7/2025	29/8/2025				
G2	221	ΔΕΛΦΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	6/11/2024	8/7/2025	11/7/2025	18/3/2025										
G2	222	ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	6/11/2024	21/7/2025		25/7/2025	27/7/2025	1/8/2025	11/8/2025	28/7/2025	4/8/2025	29/8/2025				
G2	223	ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	5/11/2024	18/9/2025		31/7/2025	14/5/2025	5/8/2025								
G2	224	ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ & ΘΗΒΑΙΩΝ	Παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	6/11/2024			7/9/2025	24/9/2025		24/9/2025	24/9/2025	26/9/2025					
G2	225	ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	8/11/2024	10/9/2025		8/8/2025	16/9/2025	22/9/2025								

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
Γ1	226	ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	11/3/2025	30/7/2025	8/8/2025	30/7/2025				21/8/2025	5/9/2025	29/9/2025				
Γ2	227	ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	8/11/2024	13/5/2025	4/6/2025	12/9/2025						23/9/2025				
Γ2	228	ΘΕΡΜΗΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	8/11/2024	7/7/2025	4/8/2025	11/9/2025	22/9/2025	24/9/2025		28/8/2025	4/9/2025	15/9/2025	30/9/2025			
Γ2	229	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	Υποβολή Παραδοτέου 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ από τον Ανάδοχο	8/11/2024	24/9/2025		16/8/2025	9/9/2025	11/9/2025		14/8/2025	25/8/2025	24/9/2025				
Γ2	230	ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.2 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση	8/11/2024	8/8/2025	11/8/2025	8/7/2025	11/8/2025	21/8/2025								
Δ	233	ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	29/4/2025	22/8/2025	3/9/2025	18/9/2025										
Δ	234	ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	29/4/2025	22/9/2025		24/9/2025						30/9/2025				
Δ	235	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	30/4/2025													
Δ	236	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-ΣΕΩΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	16/4/2025	16/6/2025	25/7/2025	10/9/2025		29/9/2025								

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

#	α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ Α' Φάση		ΠΜΓΚ Α' ΦΑΣΗ				1 ^ο στάδιο ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Β' Φάση						
					Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Διαβίβαση προς Αποκεντρ. Διοίκηση	Έλεγχος & Θεώρηση από Αποκεντρ. Διοίκηση	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση σεναρίων (ΟΤΑ)	Τελευταία Υποβολή	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας	Πρακτικό ΕΠΕΠ Παραλαβής	Απόφαση Διοικούσας για Παραλαβή 1 ^{ου} σταδίου ΜΠΣ	Εντολή Έναρξης 2 ^{ου} σταδίου από Διευθύνουσα
Δ	237	ΠΑΙΑΝΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	29/4/2025													
Δ	238	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	29/4/2025	19/9/2025												
Δ	239	ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	2/5/2025													
Δ	241	ΔΕΛΦΩΝ ΙΙ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	5/5/2025			5/9/2025										
Δ	242	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	16/4/2025	24/7/2025		24/9/2025						15/9/2025				
Δ	243	ΠΡΕΣΠΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας 1.1 ΜΠΣ – ΣΜΠΕ Α' Φάση/ ΠΜΓΚ Α' Φάση	16/4/2025	16/6/2025		30/9/2025										

Παράρτημα IV (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.2) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) (MIS 5164832)

α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ		Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ)				ΜΠΣ						Τοπογραφική Μελέτη (Αποτύπωση Ρεμάτων)	Υδραυλική Μελέτη (Μ.Π.Ο.Υ)	Υποβολή Συνολικής Μελέτης	Πρακτικό ΕΠΕΠ Συνολικής Πληρότητας Μελέτης
				Τελ. Υποβολή Α1 (Κεφ. Α1-Α8)	Τελ. Υποβολή Α2 (Κεφ. Α9-Α10)	Τελ. Υποβολή Α' Φάσης	Διαβίβαση προς ΥΠΕΝ	Έλεγχος & Θεώρηση από ΥΠΕΝ	Τελ. Υποβολή Β' Φάσης	Α1 (Κεφ. Α1-Α8)	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας Α1	Α2 (Κεφ. Α9-Α10)	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση Σεναρίων (ΟΤΑ)	Πρακτικό ΕΠΕΠ πληρότητας (Α & Β Ενότητες)				
34	ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	Απόφαση ΔΕ ΤΕΕ για παράταση συνολικής διάρκειας σύμβασης έως 30/09/2025	29/7/2022															10/11/2023	10/11/2023
35	ΘΗΡΑΣ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας Συνολικής Μελέτης	4/8/2022	4/12/2024	4/12/2024	8/10/2024	12/11/2024	4/3/2025	4/12/2024	4/12/2024	20/12/2024	4/12/2024	8/11/2024	14/11/2024	20/12/2024				
36	ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας Α	23/7/2025																
37	ΜΥΚΟΝΟΥ	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας Συνολικής Μελέτης	4/8/2022	4/12/2024	4/12/2024	31/1/2025	11/3/2025		4/12/2024	4/12/2024	19/12/2024	4/12/2024	5/11/2024	11/11/2024	19/12/2024	4/12/2024	4/12/2024	4/12/2024	19/12/2024
38	ΗΛΕΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας Α	16/11/2023	16/9/2024	6/9/2024	7/11/2024	31/1/2025	17/3/2025				6/9/2024				16/7/2024	16/8/2024		
152	ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ & ΠΟΡΟΥ	Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	24/1/2024			24/5/2024	23/7/2024						20/6/2025	24/6/2025					

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ		Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ)					ΜΠΣ					Τοπογραφική Μελέτη (Αποτύπωση Ρεμάτων)	Υδραυλική Μελέτη (Μ.Π.Ο.Υ)	Υποβολή Συνολικής Μελέτης	Πρακτικό ΕΠΕΠ Συνολικής Πληρότητας Μελέτης
				Τελ. Υποβολή Α1 (Κεφ. Α1-Α8)	Τελ. Υποβολή Α2 (Κεφ. Α9-Α10)	Τελ. Υποβολή Α' Φάσης	Διαβίβαση προς ΥΠΕΝ	Έλεγχος & Θεώρηση από ΥΠΕΝ	Τελ. Υποβολή Β' Φάσης	Α1 (Κεφ. Α1-Α8)	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας Α1	Α2 (Κεφ. Α9-Α10)	Βεβαίωση Οριμότητας	Παρουσίαση Σεναρίων (ΟΤΑ)	Πρακτικό ΕΠΕΠ πληρότητας (Α & Β Ενότητες)				
153	ΗΠΕΙΡΟΥ	Ολοκλήρωση Παρουσίασης εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	24/1/2024			16/7/2024	24/7/2024						24/9/2024	30/9/2024					
154	ΠΙΕΡΙΑΣ	Ολοκλήρωση Παρουσίασης εναλλακτικών σεναρίων στον οικείο ΟΤΑ	5/12/2023	24/12/2024	19/11/2024	14/10/2024	1/11/2024	23/12/2024		24/12/2024	17/1/2025		15/10/2024	21/10/2024					
155	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	Βεβαίωση Οριμότητας	5/12/2023	5/7/2024	6/11/2024	5/7/2024	17/10/2024		13/9/2024	5/7/2024	26/11/2024	6/11/2024	16/10/2024						
231	ΜΑΛΕΒΙ-ΖΙΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας Α	13/6/2024			13/1/2025	13/3/2025						26/2/2025	5/3/2025		20/12/2024 & 31/1/2025	20/12/2024		
232	ΣΗΤΕΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας Α	13/6/2024			18/12/2024	4/2/2025						24/2/2025			4/2/2025	4/2/2025		
244	ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Εκπόνηση Ενότητας Α	10/4/2025																
245	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Εκπόνηση Ενότητας Α	13/5/2025																
246	ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας Α	22/7/2025																
247	ΘΕΡΜΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εκπόνηση Ενότητας Α	21/5/2025																
248	ΔΕΛΦΩΝ – ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ	Εκπόνηση Ενότητας Α	13/5/2025																
249	ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας Α	10/4/2025																

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

α/α	Συντ/ση Ονομασίας Μελέτης	Τρέχουσα Κατάσταση	Ημ/νια Υπογρ. Σύμβασης	ΣΜΠΕ		Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ)				ΜΠΣ					Τοπογραφική Μελέτη (Αποτύπωση Ρεμάτων)	Υδραυλική Μελέτη (Μ.Π.Ο.Υ)	Υποβολή Συνολικής Μελέτης	Πρακτικό ΕΠΕΠ Συνολικής Πληρότητας Μελέτης
				Τελ. Υποβολή Α1 (Κεφ. Α1-Α8)	Τελ. Υποβολή Α2 (Κεφ. Α9-Α10)	Τελ. Υποβολή Α' Φάσης	Διαβίβαση προς ΥΠΕΝ	Έλεγχος & Θεώρηση από ΥΠΕΝ	Τελ. Υποβολή Β' Φάσης	Α1 (Κεφ. Α1-Α8)	Πρακτικό ΕΠΕΠ Πληρότητας Α1	Α2 (Κεφ. Α9-Α10)	Βεβαίωση Ωριμότητας	Παρουσίαση Σεναρίων (ΟΤΑ)	Πρακτικό ΕΠΕΠ πληρότητας (Α & Β Ενότητες)			
250	ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Εκπόνηση Ενότητας Α	23/7/2025															

Παράρτημα V (Συμβασιολογημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) (MIS 5149753)

MIS Έργου	α/α Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑΜ Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης
5149753	1	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ζ.Υ.Σ.)	83	Συμβασιολογημένο	24SYMV014548366	4/4/2024

Παράρτημα VI (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών (MIS 5162349)

MIS Έργου	A/A Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑΜ Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης
5162349	3	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 1: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕ ΛΑΜΠΗΣ, ΦΟΙΝΙΚΑ)	2	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013415276 Επικαιροποίηση - 23SYMV013720946	14/9/2023
5162349	4	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 2: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ)	5	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013571957	11/10/2023
5162349	5	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 3: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ (ΔΕ ΣΙΒΡΙΤΟΥ, ΚΟΥΡΗΤΩΝ),	2	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013414199	14/9/2023
5162349	6	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 4: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (ΔΕ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ, ΕΚΑΛΗΣ, ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΖΙΤΣΑΣ, ΜΟΛΟΣΣΩΝ)	5	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013581687	11/10/2023

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

MIS Έργου	A/A Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑΜ Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης
5162349	7	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 5: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ, ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)	9	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013576151	11/10/2023
5162349	8	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 6: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΗΛΕΑΣ)	3	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013414931	14/9/2023
5162349	9	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 7: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΔΕ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ)	6	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013209725	2/8/2023
5162349	10	ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τμήμα 8: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ), ΣΟΥΔΑΣ)	7	Συμβασιοποιημένο	23SYMV013688472	27/10/2023
5162349	11	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΔΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)	4	Συμβασιοποιημένο	25SYMV016320344	13/2/2025

Ενημερωτικό Υπόμνημα για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων της Δράσης «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις» - ID 16879
3 Οκτωβρίου 2025

MIS Έργου	A/A Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑΜ Σύμβασης	Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης
5162349	12	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΔΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)	3	Συμβασιοποιημένο	25SYMV016322245	14/2/2025
5162349	13	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ)	1	Συμβασιοποιημένο	25SYMV016330797	14/2/2025
5162349	14	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΑΡΡΕΝΩΝ)	4	Συμβασιοποιημένο	25SYMV016322484	14/2/2025

Παράρτημα VII (Συμβασιοποιημένα) - Τρέχουσα Κατάσταση Έργου (Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών (MIS 5165213)

MIS Έργου	A/A Υποέργου	Τίτλος Διακήρυξης/Σύμβασης	Αριθμός Δημοτικών Ενοτήτων	Τρέχουσα Κατάσταση	ΑΔΑ Απόφασης Παραλαβής	Ημερομηνία Απόφασης Παραλαβής
5165213	1	Μελέτη καταγραφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα (ΔΕ), στις περιοχές εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, εκτός των ορίων των οικισμών των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 και των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους.	149	Έγκριση και Οριστική παραλαβή των παραδοτέων της μελέτης	ΨΠΤΑ46Ψ842-3Φ2	8/9/2025